

Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2022-2023 dla budynku przy ul. Konotopskiej 4 w Ożarowie Mazowieckim

Wykonanie audytu dostępności architektonicznej	I kwartał 2023 r.	Do realizacji
Wykonanie projektu windy	III kwartał 2022 r.	Zrealizowano
Wykonanie windy	I kwartał 2023 r.	Do realizacji
Wykonanie dwóch miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych	IV kwartał 2022 r.	Do realizacji
Zakup instalacji, urządzeń, oznaczeń, tabliczek, zabezpieczeń, oznaczeń ewakuacyjnych	I kwartał 2023 r.	Do realizacji
Wykonanie automatycznego otwierania drzwi wejściowych	I kwartał 2023 r.	Do realizacji
Zakup urządzeń do ewakuacji osób niepełnosprawnych	I kwartał 2023 r.	Do realizacji

18 stycznia 2022 r.

Opracował

Tomasz Tymoftejewicz

Zatwierdził

BURMISTRZ
Paweł Kanclerz